Ирина Ивановна Ковалева
Заместитель генерального директора по экономическому развитию
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсный центр»
Российская Федерация, 443010, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 14, оф. 312
Тел.: +7 (846) 332-18-04, доб. 215
Моб.: +7 (927) 641-09-58
E-mail: i.kovaleva@resurs-tsentr.ru

Ежемесячный отчет о ходе реализации проекта «Чистый двор» (февраль 2016 г.)

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 7.4 Соглашения № 12-ОС/2016 от 15.01.2016 и содержит сведения о выполненных работах, израсходованных средствах и достигнутых показателях по состоянию на 28.01.2016.

Показатель	Плановое значение	Фактическое значение
Количество высаженных деревьев, шт.	120	118
Количество высаженных кустов, шт.	200	196
Площадь обработанной почвы, м²	1 500	1 480
Количество установленных скамеек, шт.	10	10
Количество установленных урн, шт.	12	12
Количество привлеченных волонтеров, чел.	150	152
Количество проведенных субботников, шт.	4	4